



T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



2015 EKİM AYI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Kasım 2015 Ankara



İÇİNDEKİLER

1-GENEL.....	3
2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA EKİM 2015 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER.....	4
2.1. Büro Çalışmaları	4
2.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar	8
3-S-1B UZMANLARINCA 2015 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR..	9
4- EKLER	11

EKLER:

Ek-1: İzleme ve Değerlendirme Sistemi yazılım onayı

Ek-2: Proje 2015 faaliyet gerçekleştirme

Ek-3: Artvin – Yusufeli - Altıparmak Muhtarlığı talebi

Ek-4: 2016 bütçesi yersel dağılımı (il, faaliyet)

Ek-5: Projenin 2015 yılı Ekim sonu gerçekleştirilmeleri ile yıl sonu tahmini gerçekleştirilmeleri

1- GENEL

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012 - 2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliği azaltılmasına katkıda bulunmaktadır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

Ekim ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmalarına yönelik çalışmalar, JİCA ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak sunum içeriklerini hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb. rutin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında ana faaliyetler olarak;

- Planlama çalışmaları 2014 yılında başlatılan ve SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi inceleme çalışmaları gerçekleştirilen 4 mikrohavza (İspir Kuzey MH (UC-17), Olur Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)) ile ilgili plan raporu ve eklerinin yazımı ve kontrolü ile MH veritabanı plan raporu çıktılarının kontrolü çalışmalarına devam edilmiştir.
- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vegetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında üç MH'da Toprak Üstü Biyokütle ölçümü yapılmış, iklim ve sediment istasyonlarının kurulum yerleri kararlaştırılmıştır.
- Proje yönetim/supervizörlük işleri (büro işleri, yazışmalar) yerine getirilmiş, proje 2015 yılı faaliyetlerinin ekim so nu gerçekleştirmeleri ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri çıkarılmıştır.

2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA 2015 - EKİM AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel çalışmalarını tamamlayan Sulama Uzmanının görevine 20 Şubat 2015 de ara verilmiştir. Bu rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

3.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporunun (Eylül 2015) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje üç aylık çalışma raporunun (Temmuz, Ağustos, Eylül 2015) hazırlanması:** İdare’ye sunulmuştur
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri gerçekleştirilmiştir.
- ✓ **Mikrohavza planlama çalışmaları:** Planlama çalışmaları 2014 yılında başlatılan ve SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi inceleme çalışmaları gerçekleştirilen 4 mikrohavza (*İspir Kuzey MH (UC-17), Olur Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)*) ile ilgili plan hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisliği tarafından yürütülmekte olan planlama (uygulama projeleri ile proje eki haritaların (14 adet haritanın) hazırlanması) çalışmalarına katkı sağlanmış, yapılan detay MH planlama çalışmaları ve haritalarının üretimi işlerinin kontrol ve teknik yönlendirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Mikrohavza Planı Dispozisyonu kapsamında 4 Mikrohavza'nın (*İspir Kuzey, Olur Merkez, Şenkaya ve Tortum Kuzey* mikrohavzaları) plan raporlarının ve eklerinin yazımı işleri ile MH veritabanı plan raporu çıktılarının kontrolü işlemlerine devam edilmiştir.

Mikrohavza Planlama çalışmaları (*İspir Kuzey, Olur Merkez, Şenkaya ve Tortum Kuzey mikrohavzaları*) kapsamında üretilen veriler, raporlar ve haritalar MH veritabanı'na girilmiş olup veritabanında bu mikrohavzalardaki faaliyetlere ilişkin sorgulamalar yapılabilmektedir.

- ✓ **MH veritabanı:** MH Planlama Veritabanı web uygulaması, sorgulama konuları ve sorgulama sonucunda elde edilecek çıktılara ilişkin inceleme, kontrol ve teknik çalışmalara devam edilmiştir.

Sorgulama bölümünde, MH Faaliyet Sorgusu (üst faaliyet bazında, faaliyet bazında ve alt faaliyet bazında) ve MH Alan Sorgusu (havza bazında, kurum bazında, alan bazında, il bazında ve idari bazda) başlıkları altında sorgulamalar yapılabilmektedir. "Mikrohavza WebGis Uygulaması"nın taslak versiyonunun sisteme eklendiği görülmüştür.

9 Mikrohavzaya (Bıçakçılar, Camili, İspir, Masat, Oltu, Taht, Uzundere, Veliköy, Yusufeli) ilişkin Tüm MH Veritabanı, Plan Raporları ve Plan Çıktıları (*Plan Raporları (.zip dosyası), plan ekleri (.zip dosyası) ve haritalar (.jpg ve .zip dosyası)*) veritabanında yer almaktadır.

2014 yılında planlama çalışmaları başlayan 4 mikrohavzanın (İspir Kuzey MH (UC-17), Olur Merkez MH (OL-11), Şenkaya MH (OL-07) ve Tortum Kuzey MH (TR-04)) köyleri ve faaliyet alanları ile MH Plan Raporu özetleri (Tablolar), MH Plan Raporu taslakları ve haritaları veritabanında yer almaktadır. Veritabanında bu mikrohavzalar ile ilgili sorgulamalar da yapılabilmektedir.

S-2 Danışmanlığının veritabanı uzmanı ile S-1B Danışmanları olarak ay içinde birçok defa bir araya gelinerek mh planlama veritabanı ve web uygulaması gözden geçirilmiş, daha önce belirlenen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilmiştir.

- ✓ **İzleme ve Değerlendirme İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:** İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar takip edilmiş, devam eden 2015 yılı arazi çalışmaları koordine edilmiştir.

8-9 Ekim tarihlerinde Yusufeli, Bıçakçılar, Oltu ve Uzundere mikrohavzalarında meralarda Toprak Üstü Biyokütle ölçümü yapılmıştır.

İzleme Değerlendirme çalışmaları için gerekli olan yazılımlara yönelik talep incelenerek gerekli onay verilmiştir. (Ek-1)

İklim ve Sediment Ölçüm İstasyonlarının kurulum yerleri ile ilgili olarak İdare ile toplantı yapılmış, İklim İstasyonlarından bir tanesinin Yaylabaşı köyüne ikincisinin Serdarlı

köyüne kurulmasına karar verilmiştir. Olur Merkez mikrohavzasındaki 2.sediment istasyonunun güneş paneli ve pillerinin çalınması nedeniyle yer değiştirilmesi gündeme gelmiş, mevcut yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta ve hemen anayolun üzerindeki köprü ayağına taşımanın uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Kurulu ve kurulacak olan tüm istasyonlar için, özellikle güneşlenme süresinin az olduğu kış aylarında güneş enerjisi ile çalışmasında sıkıntılar oluşacağı dikkate alınarak, enerji kesintisi olmadan istasyonların sürekli bir şekilde çalışabilmesi için, Erzurum OBM tarafından elektrik aboneliği başvurusu yapılarak en kısa zamanda istasyonların ana güç kaynağının şehir şebekesi olmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle istasyonların tümü elektrik hatlarına yakın noktalarda konuşlanmıştır.

İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili yazışmaları yapılmış, İzleme ve Değerlendirme Danışmanı ile görüşmeler yapılarak faaliyetlerin yolunda ve zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.

- ✓ **Proje supervizörlük hizmetleri:** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro havza planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunarak proje çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmıştır.
- ✓ JİCA'ya her ay gönderilen Short Term Disbursement Forecast (Kısa dönem Ödeme Tahminleri Tablosu) Ekim 2015 – Ocak 2016 ayları için hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir.

Proje harcamaları için gereken SOE belgesi (OGM B kategorisi 12 nolu SOE ile A kategorisi 6 nolu SOE) düzenlenilerek JİCA'ya gönderilmiştir.

- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında projenin bu güne kadar yapılan faaliyetleri ve harcamaların çıkarılarak ilave faaliyetlere ayrılacak miktarın belirlenebilmesi için, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımı ile gelir getirici faaliyetler kapsamında mikro havza, il, faaliyet, yıl, kurum ve toplam detayları çıkarılmış, tablolar oluşturulmuştur.(Ek-2)
- ✓ Projenin 2015 yılı Ekim sonu gerçekleştirmeleri ile yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri için TRGM, DSİ, İÖİ ve Bölge Müdürlüklerine yazı yazılmış, gelen cevaplar konsolide edilerek Proje Yönetimine sunulmuştur. (Ek-5)
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Erzurum ili İspir mikrohavzasında Köprüköy köylülerinin talebi doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlattırılan sekileme yolu ile ekilebilir arazi elde edilmesine yönelik raporu incelenmiş, Proje Müdürü Bilal Güneş başkanlığında 9 Ekim Cuma günü OGM

ve TRGM proje sorumluları ve Proje Supervizörünün katılımı ile yapılan toplantıda rapor değerlendirilmiş, yüksek maliyeti nedeni ile uygulanabilir bulunmamıştır.

- ✓ Proje ile ilgili mikrohavza planlama faaliyetleri poz listesinin son hali veritabanı uzmanından alınarak proje destek danışmanlarına verilmiştir.
- ✓ Proje destek danışmanlarından Sulama uzmanının işine ara verilmesi nedeniyle, projedeki işlerin aksamaması için proje süpervizörü olarak 2014 yılında planlaması başlatılan 4 mikrohavzanın küçük ölçekli sulamaya ait pozları hazırlanmış, verileri veritabanına girilmiştir.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Artvin ili Yusufeli ilçesi Bıçakçılar mikro havzası Altıparmak köyü muhtarının küçük ölçekli sulama ve mera ıslahına yönelik talebi incelenerek cevabi yazı hazırlanmıştır. (Ek-3)
- ✓ Havza yönetimi Uzmanı ve Geçim kaynaklarının iyileştirilmesi uzmanı tarafından hazırlanan 4 mikrohavzanın plan raporları ve veri kontrolü yapılmış, görüş için merkez ve taşradaki proje paydaşı ilgili birimlere gönderilmiştir.
- ✓ 2015 yılı sonuna yaklaşılması nedeniyle satınalma konuları görüşülmüş, olası tedbirler tartışılmıştır. Projenin harcamaları, bekleyen hakedişler konularında proje paydaşları ile görüşmeler yapılmış, gerekli yazışmalar yapılmıştır.
- ✓ MH Planlama Danışmanlığı (ODOPEM firması) tarafından yapılan ve eksik işler nedeniyle emanete alınan 163.000 TL +KDV bedel karşılığı firma tarafından yapılması gereken işler tamamlanmıştır, bu çerçevede firma tarafından; 5 mikrohavza plan raporu, haritaları ve çıktıları, 9 mikrohavza plan raporu baskısı, başlangıç raporu, 3 adet 6 aylık ara rapor ve baskıları, 9 mikrohavzanın ingilizce rapor çıktıları ve baskıları ve mikrohavza planlama veritabanı yazılımı tamamlanmıştır. Bu doğrultuda kabul tutanağı ve resmi yazı hazırlanarak Strateji Dairesi Başkanlığına yazılmak üzere Proje Yönetimine gönderilmiştir.
- ✓ Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin 2016 bütçesi il ve faaliyet detayında hazırlanarak İzleme ve Değerlendirme Şubesine gönderilmiştir. (Ek-4)
- ✓ 2015 yılı Eylül ayı gerçekleştirmeleri hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.
- ✓ TRGMnin talebi doğrultusunda proje ana hesabından TRGM alt hesabına 1.000.000 TL para aktarımının yapılması sağlanmıştır.
- ✓ Proje koordinatörü, Proje Müdürü ve Proje OGM sorumlusu ile sürekli irtibat halinde olunarak proje konuları ile ilgili gerektiği görüşme ve toplantılar yapılmıştır.
- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.

- ✓ S1-B Danışmanları ile düzenli toplantılar yapılarak proje faaliyetlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesine gayret edilmiştir.

Proje kapsamında S-1B danışmanlarınca yapılan faaliyetleri içeren aylık ve üç aylık raporlar hazırlanmıştır.

S-1B uzmanları olarak Proje hakediş dosyaları teknik ve idari açıdan incelenmiş, eksiklikleri tespit edilerek tamamlanması sağlanmıştır.

S-1B Danışmanları ile birlikte MH planlama web uygulaması son durum ve veri girişi kontrolleri yapılmıştır.

- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

3.2- Toplantılar, Seyahatler:

- ✓ **Proje Müdürü ile toplantılar (9, 27 Ekim 2015):** S-1 B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, MH planlama çalışmaları ve uygulamalarının son durumu görüşülmüştür. Projenin 2012-2019 yılları arasında program ve gerçekleşme miktar ve tutarları değerlendirilmiş, proje paydaşlarından alınan Ekim sonu gerçekleştirmeleri ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri ele alınmıştır. Proje yönetimince gerçekleştirmelerin hem fiziki hem finansal olarak %100'ler seviyesine çıkarılması için gayret gösterilmesi ve birebir görüşmeler yapılması istenmiştir.
- ✓ **TRGM ile görüşme (9 Ekim 2015):** Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Erzurum ili İspir mikrohavzasında Köprüköy köylülerinin talebi doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlattırılan sekileme yolu ile ekilebilir arazi elde edilmesine yönelik raporu incelenmiş, Proje Müdürü Bilal Güneş başkanlığında 9 Ekim Cuma günü OGM ve TRGM proje sorumluları ve Proje Supervizörünün katılımı ile yapılan toplantıda rapor değerlendirilmiş, yüksek maliyeti nedeni ile uygulanabilir bulunmamıştır.
- ✓ **S1-B Danışmanları ile toplantı (S-1B) 5, 12, 19, 26 Ekim 2015):** S-1B Danışmanları ile 2015 Ekim ayı içerisinde yapılan toplantılarda projenin genel uygulamaları ve yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapılmış, 2015 yılı kim sonu gerçekleştirmeleri ile yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri ele alınarak, Proje Müdürünün gerçekleştirmelerin %100 olması için yapılması gerekenler tartışılmış, proje paydaşı birimlerce birebir görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

3- S-1B UZMANLARINCA 2015 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan “Danışmanların Çalışma Esasları” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2015 yılı sonuna kadar yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- S-2 ve S-3 Danışmanlarının 2016 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi ve çalışmaların buna uygun olarak yürütülmesi,
- 2014 yılında MH planlama çalışmaları başlatılan İspir Kuzey, Olur Merkez, Şenkaya ve Tortum Kuzey Mikrohavzalarının planlarının eksikliklerinin tamamlanması, imzaya sunulması ve cilt yaptırılarak proje paydaşı birimlere dağıtılması,
- S-3 Danışmanlığınca yapılacak olan İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- MH plan uygulamaları ve İzleme ve Değerlendirme sürecinde Proje paydaşları, saha ve konu uzmanları, yerel gruplar, İl Proje Uygulama Grupları ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- Merkezi Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerekli olduğunda sahalar ziyaret ederek faaliyetlerin incelenmesi, teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından takip edilmesi,
- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması,

- MH planlama çalışmaları kapsamında görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- TRGM tarafından tamamlanan “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt'ta İl Özel idareleri ile Erzurum'da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,

- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. 15.11.2015

Ek-1: İzleme ve Değerlendirme Sistemi yazılım onayı

Konu : Yazılım Lisans Alımı

Piramid Fotogrametrik Hizmetler & EDE Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortak Girişimi (S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanı)

İlgi (a): 24/04/2015 tarih ve 2015.D01.ÇRH.01.05 sayılı yazınız,

İlgi (b) : 23.06.20145 tarih ve 34119137-705.01/1302507/ 85 sayılı yazımız

İlgi (c) : 27.08.2015 tarih ve 13 sayılı yazınız

İlgi (a) yazınız ile “Genel Müdürlüğümüz ile ortak girişiminiz arasında 17.08.2012 tarihinde imzalanan Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi kapsamında;

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmalarında kullanılmak üzere firmanızca temin edilmesi istenen “Yazılım Lisans Alımı” ilişkin ilgideki yazınız ve ekleri (İhtiyaç listesi ve teknik şartname) incelenmiş, ilgi (b) yazımız ile talebiniz uygun görülerek en az üç teklif alınarak değerlendirmelerin yapılması ve İdare'nin onayına sunulması, istenmişti.

Buna istinaden tarafınızca yapılan işlemler sonucunda, İlgi (c) yazınız ekinde İdaremize sunulan teklifler ve değerlendirmeler incelenmiştir.

Sözleşme kapsamında yer alan söz konusu yazılımların, Geri Ödenebilir Giderler, Donanım Yazılım ve Lisans Alımı (Sözleşme Ek-E,F) bütçesinden karşılanmak üzere, en uygun teklifi veren Geogis Kent Bilgi Sis. Harita ve Çevre Müh. Müş. Taah. Tic. Ltd.Şti'nden temin edilmesi uygun bulunmuştur.

Gereğini rica ederim.

Bilal Güneş
Daire Başkanı
Proje Müdürü

Ek-3: Artvin – Yusufeli - Altıparmak Muhtarlığı talebi

Konu: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

Sayın Yaşar URHANTEKİN
Altıparmak Köyü Muhtarı
Yusufeli - Artvin

İlgi: 27.08.2015 tarihli yazınız.

İlgideki yazınızda köyünüzde proje kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmeler yapılarak, ilave taleplerde bulunmaktadır.

3 Ağustos 2015 tarihli küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi ve doğal kaynakların rehabilitasyonu faaliyetlerine ilişkin değerlendirme ve taleplerinize 28/08/2015 tarih ve 177 sayılı yazımız ile cevap verilmişti.

Söz konusu yazıda, Proje dokümanında proje faaliyetlerinde doğal kaynak rehabilitasyonu olduğu, bir köyde doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetlerinin olması halinde o köyün proje kapsamına alınacağı ve geçimin kaynaklarının iyileştirilmesi faaliyetlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Köyünüzde 24.06.2013 tarihinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasında köy muhtarınızın ve azanızın da imzasının bulunduğu tutanakta yazıldığı üzere, doğal kaynak rehabilitasyonu faaliyetleri için alan gösterilmesi nedeniyle köyünüz proje kapsamına alınmış olup, köylüler tarafından onay verilen alanlarda ormancılık tekniğine uygun olarak bu çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Gerek küçük ölçekli sulama çalışmaları ve gerekse geçim kaynaklarının iyileştirilmesi destekleri SOR-SAP-ÇÖZ aşamasında imzalanan tutanaktan yer aldığı şekliyle devam etmektedir.

27.08.2015 tarihli yazınızdaki talebiniz ile ilgili olarak, 24.06.2013 tarihinde köyünüzde yapılan proje kapsamına giren sorunların ve bunlara ilişkin çözümlerin tespiti (SOR-SAP-ÇÖZ) çalışmasında muhtarlığınızca Mera rehabilitasyonu ile ilgili uygun alan gösterilemediğinden Taslak Plan'da bu konuda bir planlama yapılamamıştır. Yine, 23 Temmuz 2013 tarihinde Yusufeli'nde Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda, planlama ekibi, proje ile ilgili kurum temsilcileri ve köy muhtarlarının katılımı ile yapılan "Bıçakçılar Mikrohavzası Taslak Planı Değerlendirme Toplantısı"nda köyünüz için planlanan proje faaliyetlerine bir itiraz olmadığı gibi mera ıslahına yönelik bir talepte de bulunulmamıştır. Bu aşamada, köylüler tarafından talep edilmesi ve arazi çalışmaları ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülmesi üzerine, varılan mutabakat çerçevesinde Yüksekoba köyü için mera rehabilitasyonu faaliyeti planlanmış ve Taslak Plan'da yer verilmiştir.

Ancak, Bıçakçılar Mikrohavzası Kesin Planı'nın hazırlanması aşamasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri ve talepleri doğrultusunda diğer köylerle birlikte köyünüz için de bir adet "**Hayvan Gölgeliği**" tesisi planlanmıştır. Dolayısı ile, Mikrohavza planında Bıçakçılar Mikrohavzası köyleri için ilgideki yazınızda belirtilen şekilde planlanmış "**Hayvan Barınağı**" tesisi faaliyeti bulunmamaktadır.

Mera rehabilitasyonu faaliyeti kapsamında “Hayvan Gölgeği” tesislerinin yapımı 2015 yılı programına alınmış, bu doğrultuda Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köylerde yer tespitleri yapılarak hizmet alımı ile işin yapımına (Balcılı, Bıçakçılar, Özgüven ve Yüksekoba köylerinde) başlanılmıştır.

Ancak, köyünüzde yapılması planlanan Hayvan Gölgeği'nin yapılacağı yerin belirlenmesi aşamasında muhtarlığınızca gösterilen sahaya makine, ekipman ve kullanılacak malzemelerin taşınması mümkün olmadığından tesisin yapımı gerçekleştirilememiş, ilgili teknik ekibimiz tarafından, sahanın uygun olmadığı, uygun bir saha gösterilmesi halinde bu çalışmanın yapılabileceği tarafınıza belirtilmiştir. Sonuç olarak, muhtarlığınızca hayvan gölgeğinin yapılabileceği uygun bir sahanın gösterilmesi halinde söz konusu tesis 2016 yılı programına alınarak proje kapsamında veya Genel Müdürlüğümüz diğer bütçe kaynaklarından yapılabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bilal Güneş
Daire Başkanı

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(Kasım 2015)

Ek-4: 2016 bütçesi yersel dağılımı (il, faaliyet)

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ																						
2016 yılı programı (iller faaliyetler itibarı ile)																						
PROJE NO	FAALİYET ADI	BİRİM	GENEL TOPLAM				ARTVIN				BAYBURT				ERZURUM				MERKEZ			
			PROGRAM		GERÇEKLEŞME		PROGRAM		GERÇEKLEŞME		PROGRAM		GERÇEKLEŞME		PROGRAM		GERÇEKLEŞME		PROGRAM		GERÇEKLEŞME	
			Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	Tutar (BİN TL)	Miktar	Tutar (BİN TL)
	Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi			29.055			6.666			4.762			15.581							1.870		
	1-Toprak muhafaza tesisi	Hektar	9.043	14.670			1.661	1.277			1.321	2.834			6.151	10.559						
	2-Toprak muhafaza bakım	Hektar	6.749	1.093			2.448	204			1.086	413			3.215	476						
	3-Mera ölçüm	Hektar	1.998	278			23	5			0	0			1.975	273						
	4-CÇ kontrol etüt ve müş. çalışmaları	Alan	1	150			0	0							2						1	150
	5-Teknik inceleme ve eğitim	adet	14	500																14	500	
	6-Uzman kiralama,zirame değ.,tercüman	+	+	1.220																+	1.220	
	7-Rehabilitasyon (Tesis)	Hektar	2.668	4.397			940	2.912			1.002	1.111			726	374						
	8-Rehabilitasyon (Bakım)	Hektar	1.093	325			829	285			119	30			145	10						
	9-Orkôy faaliyetleri	+	+	6.246				1.983				374				3.889						
	Arıklı kovan dağıtım (1ünite= 20 arıklı kovan)	ünite	338	4.273			165	1.862			18	232			155	2.157						
	Sera tesisi	adet	48	1.577			4	93			0	0			44	1.484						
	Güneş enerjili su oturma sistemi	adet	148	366			9	22			42	104			97	240						
	Isı etken soba	adet	90	32			17	0			50	18			23	8						
	10-Fidanlıkların iyileştirilmesi	2	2	176			2	176														

Ek-5: Projenin 2015 yılı Ekim sonu gerçekleřmeleri ile yıl sonu tahmini gerçekleřmeleri

Sayı :

.../10/2015

Konu: Çoruh NHRP 2015 yılı çalışmalarını

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,

Bakanlığımız birimlerinden Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, DSİ Genel Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri işbirliğiyle yürütölmekte olan ‘‘Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’’ kapsamında, 2015 yılı çalışmalarını yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yapılan çalışmaların program ve gerçekleřmelerinin son durumlarının bilinmesi, ödenek yeterliliğı ya da kalan ödeneklerin başka faaliyetlere kaydırılması açısından önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, ekte gönderilen formata uygun olarak 2015 yılı faaliyetlerinin son durumlarının Genel Müdürlüğünüz ilgili birimleri tarafından doldurularak 20 Ekim 2015 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda,

Gereğini arz ederim.

Ali Fuat ÜNAL
Proje Koordinatörü
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Çoruh NHR Projesi 2015 yılı program gerçekleřme tablosu