



T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ



2018 ŞUBAT AYI AYLİK ÇALIŞMA RAPORU

{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}

Mart 2018 Ankara



İÇİNDEKİLER

1-GENEL.....	3
2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ŞUBAT 2018 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER.....	4
2.1. Büro Çalışmaları	4
2.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar	8
3-S-1B UZMANLARINCA 2018 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR.....	10
4- EKLER	12

EKLER:

Ek-1: -Kısa Dönem Ödeme Tahminleri Tablosu (Şubat 2018- Mayıs 2018)

Ek-2: Proje Durum Raporu (PSR Report) (1 Temmuz - 31 Aralık 2017)

Ek-3: Aylık Faaliyet Raporu (Ocak 2018)

Ek-4: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2012-2017 il, faaliyet, yıl, kurum tabloları

Ek-5: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Erzurum ve Artvin illeri yazışmaları

Ek-6: 2013 Orman Ve Su Şurası Raporu Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili bölümler

1- GENEL

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, 2012-2019 yılları arasında, Bayburt'ta 2, Erzurum'da 7 ve Artvin'de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada uygulanacak olup, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun 4,225 milyarı dış katkıdır.

Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır

Proje Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (Projeden çekilmiştir), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, üç alanda (S.1 "PYUB'ye Destek", S.2 "Detaylı MH planlama ve dizayn", S.3 "İzleme ve Değerlendirme Sistemi") "Danışmanlık Hizmeti" temin edilmesi öngörülmüş olup, Orman Genel Müdürlüğü ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında 08.06.2012 tarihinde "Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)" imzalanmıştır. Bu doğrultuda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman Orman Genel Müdürlüğü'nde "Proje Uzmanı" olarak çalışmaktadır.

Şubat ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmaları, JİCA ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak sunum ve bilgi notu hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb. rutin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. Çalıştay'da gündeme gelen konular değerlendirilmiş, çalıştayın yönetim ve yönlendirmesi yapılarak verimli geçmesi sağlanmış, proje paydaşları ile yüz yüze görüşmeler ile 2018 yılı programına son şekli verilmeye çalışılmış, yapılan sunumlar ve fotoğraf, video vb. derlenerek Proje Yönetimine iletilmiştir. 1 Temmuz -31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri kapsayan Proje Durum Raporu (PSR Report) hazırlanarak JİCA'ya iletilmiştir. Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım kitapçığı ve belgesel hazırlanmasına başlanmıştır. Bunun dışında ana faaliyetler olarak;

- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların takip edilmesi, proje faaliyetlerinin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve faaliyetler konusunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması çalışmalarına devam edilmiştir.
- İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiştir.
- Proje yönetim/süpervizörlük işleri yerine getirilmiş, Proje Yönetim Birimi, JİCA ve proje paydaşları ile toplantılar, görüşmeler ve gerekli yazışmalar yapılmış, 29 Ocak -2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan "Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitimi ve Çalıştay"ın yönetimi, organizasyonu ve diğer işlemleri gerçekleştirilmiş, proje belgeseli, tanıtım kitapçığı konularında hazırlıklara başlanmış, Proje Durum Raporu hazırlanarak JİCA'ya gönderilmiştir.

2- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA 2018 YILI ŞUBAT AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormanlık Ltd. Şti.) arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı) istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara, toplantılara katılım sağlamaktadırlar. Dönemsel çalışmasını tamamladığı gerekçesi ile Gelir Artırıcı Faaliyetler Uzmanı Mevlüt Düzgün'ün görevine 30 Kasım 2017 itibarı ile ara verilmiştir. Yukarıda verilen rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır:

2.1- Büro Çalışmaları

- ✓ **Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi:** Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay incelenmesine devam etmişlerdir.
- ✓ **Proje aylık çalışma raporunun (Ocak 2018) hazırlanması:** İdare'ye sunulmuştur.
- ✓ **Proje Durum Raporunun(PSR Report) (1 Temmuz-31 Aralık 2017) hazırlanması:** JICA'ya ve İdare'ye sunulmuştur.
- ✓ **İş planlaması ve rapor hazırlama:** Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır.
- ✓ **Proje yazışmaları, Tercüme:** Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri Proje Asistanı/Tercüman tarafından gerçekleştirilmiştir.
- ✓ **Mikrohavza uygulama çalışmaları:**
2018 yılı programı kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması konusunda Proje Yönetim Birimi, İl Proje Uygulama Birimleri ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, gerekli olduğunda teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması ve uygulamaların takip edilmesi iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Proje paydaşları ve İl Proje Uygulama Birimleri ile proje faaliyetleri, yıllık programlar ve gerçekleştirmeler, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

29 Ocak – 01 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay”na katılım sağlanmıştır. Çalıştayda Mikrohavza Plan Uygulamaları konusunda sunumlar gerçekleştirilmiştir.

29 Ocak - 01 Şubat 2018 tarihlerinde Mardin’de yapılan “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay” nın raporunun hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

Proje Mevcut Durum Raporu (PSR) Belgesi’nin ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

Proje Tanıtım Kitapçığı’nın ilgili bölümlerinin hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.

✓ **Sulama uygulama çalışmaları:**

ÇNRP 2017 yılı Broşür hazırlanması için Küçük Ölçekli Sulama Tesisleri ve Gelir Getirici Faaliyetler ile ilgili Resim ve bilgiler hazırlanmıştır.

Şubat 2017 sonu itibariyle Sulama uzmanının çalışmasına geçici olarak ara verileceği için, projenin başladığı tarihten, Şubat 2018 tarihi arasında yapılan ve devam eden, Küçük Ölçekli sulama Tesisleri ile ilgili detaylı bir rapor hazırlanarak PYB’ ne sunulmuştur.

Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı Mevlüt DÜZGÜN’ün dönemsel çalışma süresi 2017 yılı Kasım ayı sonu itibariyle sonlandırılmış ve bu görevin yürütülmesi işlemleri, PYB’ince Sulama Uzmanı olarak tarafıma tevdi edildiğinden dolayı, yine Şubat 2018 tarihi itibariyle Gelir Getirici Faaliyetler ile ilgili detaylı bir veri hazırlanarak PYB’ne sunulmuştur.

2017 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla, 29 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında, Erzurum, Artvin ve Bayburt İllerindeki OGM ve GTHGM birimleri ile Erzurum DSİ ve Bayburt İl Özel İdaresi yetkililerinin katılımıyla, Mardin ilinde gerçekleştirilen, çalıştay faaliyetlerine hazırlanılarak, 2017 yılı sonuna kadar, toplam 12 havzada yapılan ve halen yapımı devam eden sulama tesisleri ile ilgili detaylı bilgiler hazırlanıp katılımcılara sunulmuştur.

✓ **İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar:**

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri ile ilgili rutin çalışmalara devam edilmiş, 29 Ocak - 01 Şubat 2018 tarihlerinde Mardin’de yapılan “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay”na katılım sağlanmaları ve “İzleme Değerlendirme Oturumu”nda yapılan çalışmaları sunmaları sağlanmıştır.

✓ **Proje Yönetim/Süpervizörlük hizmetleri:**

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında sözleşme gereği Proje süpervizörlük hizmetleri yerine getirilmiş, Mikro Havza Planlama, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlıkları ile JİCA ve diğer kurumlarla olan yazışmalar, raporlamalar gerçekleştirilmiş, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü ve OGM Proje sorumlusu ile diğer PYUB üyeleri ile irtibat halinde olunmuştur. Çoruh Nehri Havzası

Rehabilitasyon Projesi kapsamında; katılımcılar ve proje ekibinin proje faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi, projenin başlangıcından 2017 yılı sonuna kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, edinilen deneyimlerin paylaşılması, proje süresince karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların ele alınarak bunların giderilmesi ile 2018 yılında yapılacak çalışmaları gözden geçirilmesi amacıyla, projede çalışan teknik elemanlara yönelik olarak, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Mardin’de düzenlenen “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı”nda gündeme gelen konular değerlendirilmiş, çalıştayın yönetim ve yönlendirmesi yapılarak verimli geçmesi sağlanmış, proje paydaşları ile yüz yüze görüşmeler ile 2018 yılı programına son şekli verilmeye çalışılmış, yapılan sunumlar ve fotoğraf, video vb. derlenerek Proje Yönetimine iletilmiştir. Çalıştay sonrasında çalıştay raporu ve kararları hazırlanarak uygulanması için ilgililere gönderilmiştir. 1 Temmuz -31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri kapsayan Proje Durum Raporu (PSR Report) hazırlanarak JİCA’ya iletilmiştir. Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım kitapçığı hazırlanmasına başlanmıştır

- ✓ Kısa Dönem Ödeme Tahminleri tablosu (Şubat 2018-Mayıs 2018) hazırlanarak JİCA’ya gönderilmiştir. (Ek-1)

1 Temmuz - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri kapsayan Proje Durum Raporu (PSR Report) konusunda JİCA ile görüşme yapılmış, gerekli açıklamalar yapılmıştır. Hazırlanan rapor JİCA’ya gönderilmiştir. (Ek-2)

JİCA ile proje konusunda görüşmeler, toplantılar, yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

- ✓ 2018 Ocak ayı Aylık Faaliyet Raporu hazırlanmış, ilgili yerlere gönderilmiştir. (Ek-3)
- ✓ Proje 2017 yılı muhasebe işlemleri konusunda Proje Muhasebe Sorumlusu ile birlikte çalışılarak gerçekleştirmeler ve harcamalar konusunda mutabık kalınmıştır.
- ✓ Çoruh Nehri havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2012-2017 yılları arasında paydaş kurumlar tarafından yapılan çalışmaları içeren il, faaliyet, yıl, kurum bazlı tablolar çalıştay sonuçlarına göre güncellenmiş, ilgili mercilere ulaştırılmıştır.(Ek-4)
- ✓ Çoruh Nehri havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2018 yılında yapılması planlanan çalışmalar için ihtiyaç duyulan konulardan, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılı sera çalışmasından kalan ilave ödeme ve 2018 yılı Orkçy program değişikliği ile Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün mühendislik hizmet alımı ilave taleplerini uygun gören yazılar hazırlanmıştır.(Ek-5)
- ✓ Orman Su Şura Raporunun Çoruh Projesi ile ilgili kısımlarının doldurularak ilgili mercilere iletilmiştir.
- ✓ Danışman firmalardan gelen raporlar (aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık raporlar) incelenmiş, ilgili yerlere ulaştırılmıştır.

- ✓ Proje Süpervizörü ve S-1B Danışmanları olarak 2018 Şubat ayı içerisinde yapılan toplantılarda proje faaliyetlerinin son durumları takibi yanında, Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda bilgi aktarımı ve görüşmeler yapılmış, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Mardin’de düzenlenen “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı”nda gündeme gelen konular değerlendirilmiş, çalıştayın yönetim ve yönlendirmesi yapılarak verimli geçmesi sağlanmış, proje paydaşları ile yüz yüze görüşmeler ile 2018 yılı programına son şekli verilmeye çalışılmış, yapılan sunumlar ve fotoğraf, video vb. derlenerek Proje Yönetimine iletilmiştir. 1 Temmuz - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri kapsayan Proje Durum Raporu (PSR Report) hazırlanarak JİCA’ya iletilmiştir. Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım kitapçığı hazırlanmasına başlanmıştır.

5 Şubat’ta yapılan toplantıda, Çalıştayda ve proje paydaşları ile yapılan yüz yüze görüşmelerde gündeme gelen talepler gündeme gelen konular değerlendirilmiş, buna göre 2018 yılı programına son şekli verilmiş, yapılan sunumlar ve fotoğraf, video vb. derlenerek Proje Yönetimine iletilmiştir.

14 Şubat’ta yapılan toplantıda, JİCA’ya iletilmesi gereken 1 Temmuz -31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri kapsayan Proje Durum Raporu (PSR Report) hazırlanmıştır.

19 Şubat’ta yapılan toplantıda, Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım kitapçığının içeriği kararlaştırılmış, hazırlanmasına başlanmıştır.

21 Şubat’ta yapılan toplantıda, S-1B uzmanları tarafından tamamlanan Çalıştay sonuçlarını içeren raporun son hali, proje paydaşlarına gönderilmek üzere, gözden geçirilmiştir.

27 Şubat’ta yapılan toplantıda, Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım kitapçığı hazırlanmış son taslağı gözden geçirilerek eksiklikleri giderilmeye çalışılmıştır.

- ✓ Proje kapsamında yapılan seyahat, toplantı ve proje faaliyetleri derlenerek web sayfasına haber ve bilgi olarak konulmuştur.

2.2- Toplantılar, Seyahatler:

✓ **Proje Yönetimi ile toplantılar (13,23 Şubat 2018):**

S-1 B danışmanları olarak Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar yapılmış, “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay” sonuçları, 2017 yılı uygulamaları ile 2018 yılı programı ve uygulamalar görüşülmüştür.

13 Şubatta yapılan toplantıda, “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay”nın sonuçları ve çalıştayda gündeme gelen konular ve buna yönelik alınması gereken tedbirler görüşülmüş, proje faaliyetlerini içeren tanıtım kitapçığının içeriği belirlenmiştir. Proje ile ilgili bir belgesel yapılması kararlaştırılmış, içeriği tartışılmıştır.

23 Şubatta yapılan toplantıda, Projenin muhasebe işlemleri için geliştirilen yazılımdaki kullanım esnasında meydana gelen eksiklikler ile OGM’nin bilgi sistem altyapısındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan uyumsuzlukların nasıl giderileceği tartışılmıştır.

✓ **S-1B Danışmanları toplantıları (05, 14, 19, 21 ve 27 Şubat 2018):**

Proje Süpervizörü ve S-1B Danışmanları olarak 2018 Ocak ayı içerisinde yapılan toplantılarda proje faaliyetlerinin son durumları takip edilmiş, Proje Müdürü, OGM sorumlusu ile proje faaliyetleri konusunda toplantılar, bilgi aktarımı ve görüşmeler yapılmış, 2017 yılı programlarının son gerçekleştirme durumları görüşülmüş ve “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştay”nda gündeme gelen konular değerlendirilmiş, çalıştayın yönetim ve yönlendirmesi yapılarak verimli geçmesi sağlanmış, proje paydaşları ile yüz yüze görüşmeler ile 2018 yılı programına son şekli verilmeye çalışılmış, yapılan sunumlar ve fotoğraf, video vb. derlenerek Proje Yönetimine iletilmiştir. 1 Temmuz -31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri kapsayan Proje Durum Raporu (PSR Report) hazırlanarak JİCA’ya iletilmiştir. Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım kitapçığı hazırlanmasına başlanmıştır.

5 Şubat’ta yapılan toplantıda, Çalıştayda ve proje paydaşları ile yapılan yüz yüze görüşmelerde gündeme gelen talepler gündeme gelen konular değerlendirilmiş, buna göre 2018 yılı programına son şekli verilmiş, yapılan sunumlar ve fotoğraf, video vb. derlenerek Proje Yönetimine iletilmiştir.

14 Şubat’ta yapılan toplantıda, JİCA’ya iletilmesi gereken 1 Temmuz -31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetleri kapsayan Proje Durum Raporu (PSR Report) hazırlanmıştır.

19 Şubat’ta yapılan toplantıda, Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım kitapçığının içeriği kararlaştırılmış, hazırlanmasına başlanmıştır.

21 Şubat’ta yapılan toplantıda, S-1B uzmanları tarafından tamamlanan Çalıştay sonuçlarını içeren raporun son hali, proje paydaşlarına gönderilmek üzere, gözden geçirilmiştir.

27 Şubat'ta yapılan toplantıda, Proje faaliyetlerini içeren Proje Tanıtım kitapçığı hazırlanmış son taslağı gözden geçirilerek eksiklikleri giderilmeye çalışılmıştır.

✓ **Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitimi Ve Çalıştayı (29 Ocak-01 Şubat 2018 Mardin):**

Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde OGM, TRGM, DSİ, Artvin ve Bayburt İl Özel idarelerinin katılımı ile yürütülmekte olan "Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında,

- 1- Katılımcılar ve proje ekibinin proje faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi,
- 2- Projenin başlangıcından 2017 yılı sonuna kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
- 3- Edinilen deneyimlerin paylaşılması, proje süresince karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların ele alınarak bunların giderilmesi ile
- 4- 2018 yılında yapılacak çalışmaların gözden geçirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalıştayda, 2017 çalışmaları iller bazında değerlendirilmiş, 2018 çalışmaları detaylı ele alınmış, merkezden ilgili tüm birim temsilcilerinin ve illerden temsilcilerin katılımı ile il bazında toplantılar yapılmış, karşılaşılan eksiklik ve aksaklıklar ele alınmış, çözüm yolları tartışılmış, projeden beklentiler ele alınmıştır.

Çalıştayın 1. Günü;

Birinci oturumda proje tanıtım filminin gösterimini takiben sırasıyla OGM ve TRGM tarafından yapılan sunumlarda proje bazında 2017 yılı fiziki ve finansal gerçekleştirmeleri detaylı bir şekilde sunulmuştur. Genel olarak projede karşılaşılan sorunlar gündeme getirilmiş, 2018 programları çerçevesinde planlanan faaliyetler ele alınmıştır.

Çalıştayın ikinci ve sonraki oturumlarında; Trabzon ilinden başlayarak, Erzurum ve Artvin illerinin proje sorumluları (Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü ile Bayburt ve Artvin il Özel İdarelerinin temsilcileri) tarafından sırasıyla 2017 yılı fiziki ve finansal gerçekleştirmeleri ile 2018 programları çerçevesinde planlanan faaliyetler detaylı bir şekilde sunulmuş, karşılaşılan sorunlar gündeme getirilmiş, çözüm önerileri tartışılmıştır.

JİCA Türkiye Ofisi Proje danışmanı YUKO AKIYAMA yaptığı konuşmada, çalıştaya davet edildikleri için teşekkür etti, başkan ve başkan yardımcısının çalıştaya katılmadıklarını, selamlarını iletilerini söyledi ve proje çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ilkbaharda arazi ziyareti yapmak istediklerini belirtmiştir.

Çalıştayın 2. Günü; Beşinci ve altıncı oturumlarda, İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve ara izlemedeki son durum anlatılmış, proje uzmanları tarafından, planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili sunumlar ve yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapılmış, öğleden sonra Erzurum ili 2018 yılı programları ele alınmıştır.

Çalıştayın 3. günü sırasıyla Artvin ve Bayburt illerinin 2018 yılı programları ele alınmış, son oturumda, genel değerlendirme toplantısı ve kapanış konuşmaları yapılmıştır.

Çalıştayın 4. günü teknik gezi yapılmıştır.

3- S-1B UZMANLARINCA 2018 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Proje Supervizörü (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan **“Danışmanların Çalışma Esasları”** başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2018 yılında yapacağı çalışmalar;

- Proje süpervizörlük/yönetim işlerinin yerine getirilmesi,
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık, altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA'ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB'ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- Mikrohavza Planları kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından uzmanlarca takip edilmesi; Proje Yönetim Birimi, İl Uygulama Birimleri ve ilgili taraflara yardımcı olunması ve gerektiğinde saha ziyareti ile faaliyetlerin incelenmesi, ilgili uzmanlarca teknik tavsiye ve önerilerde bulunulması,
- Proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje paydaşları ve saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile projeye yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması,
- S-1B ve S-3 Danışmanlıklarının 2018 yılı iş planlarının PYUB'nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı'na göre revize edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer çalışmalarına katılım ve katkı ile yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin sağlanması, elde edilen verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme yapılması,
- CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, kurulan ve kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile

ilgili işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi gelir getirici faaliyetlerin izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,

- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin mikrohavza plan uygulamalarına yansıtılmasının sağlanması,
- TRGM tarafından tamamlanan “Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması” sonuçlarının uygulamaya aktarılması konusunda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşasını yapacak olan Artvin ve Bayburt'ta İl Özel idareleri ile Erzurum'da DSİ Bölge Müdürlüğü ile müşterek çalışmalar yapılması, gerekli ödenek sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve kuruluşlardan temini ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından,

- Planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.

Arz olunur. Mart 2018

Ek-1: -Kısa Dönem Ödeme Tahminleri Tablosu (Şubat 2018- Mayıs 2018)

CORUH RIVER WATERSHED REHABILITATION PROJECT		
1. Investment Program Information		
Investment Program, Project Number	2011A050050	
Investment Program, Project Name	Coruh River Watershed Rehabilitation Project	
2. Disbursement Forecast		
Creditor	Japan International Cooperation Agency (JICA)	
The Amount of Credit	4.225.000.000,00 JPY	
Currency	JPY	
2018, Disbursement Forecast		
	Consultancy	Civil Works and Capacity Development
Disbursement Forecast in Febuary, 2018	0,00	100.000.000,00
Disbursement Forecast in March, 2018	0,00	47.000.000,00
Disbursement Forecast in April, 2018	0,00	0,00
Disbursement Forecast in May, 2018	0,00	0,00
Total	0,00	147.000.000,00

Ek-2: Proje Durum Raporu (PSR Report) (1 Temmuz - 31 Aralık 2017)

(ANNEX I)

L/A NO. TK-P19
PSR prepared January 2018

Project Status Report
on
Çoruh River Watershed Rehabilitation Project
Loan Agreement No TK-P19

Organization Information

Borrower	<u>Republic of Turkey (represented by Undersecretariat of Treasury)</u> Person in Charge <u>Mr. Hakan Tokaç</u> <u>Acting Director General</u> <u>Directorate General of Foreign Economic Relations</u> Contacts <u>Address: İnönü Bulvarı No. 36 06510, Emek, Ankara,</u> <u>Turkey</u> <u>Phone/FAX: +90-312-2128256 / +90-312-2128550</u> <u>Email: hakan.tokac@treasury.gov.tr</u>
Executing Agency	<u>Ministry of Forestry and Water Affairs</u> Person in Charge <u>Mr. Bekir KARACABEY</u> <u>Assistant Director General (Project Coordinator)</u> Contacts <u>Address: Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1</u> <u>06560 Yenimahalle - Ankara, Turkey</u> <u>Phone/FAX: +90-312-296 40 79/ +90-312- 296 36 43</u> <u>Email: bekirkaracabey@ogm.gov.tr</u>

Outline of Loan Agreement:

Source of Finance	JICA: Not exceeding <u>¥ 4,225 mil.</u> Government of Republic of Turkey : <u>¥ 2,773mil.</u>
Terms and Conditions	For JICA -Interest Rate: <u>1.20% p.a.(other than consulting services)</u> <u>0.01% p.a.(consulting services)</u> -Repayment Period: <u>25 years, including 7 years of grace period (other than consulting services)</u> <u>25 years, including 7 years of grace period (consulting services)</u> -Tying Status <u>Untied</u>

Ek-3: Aylık Faaliyet Raporu (Ocak 2018)

TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2018 YILI OCAK AYI YATIRIM NİTELİKLİ FAALİYETLER																
Sıra No	Faaliyet Grubu	İşin Adı	Faydası	Planlanan İşler			(Kümülatif)			Ay İçindeki Gerçekleşen İşler			Açıklamalar	Değerlendirme		
				Birim	Miktar	Tutar Bin TL.	Miktar	Tutar Bin TL	%	Miktar	Tutar Bin TL	%		Müşteşar Yardımcısı	Müşteşar	
1	Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi	Toprak Muhafaza Tesis	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Ha	1.400	3.054	0	0	0,0	0	0	0,0				
		Toprak Muhafaza Bakım	Toprak aşınım, taşınımını önleme	Ha	13.434	1.916	0	0	0,0	0	0	0,0				
		Mera Islah	Toprak aşınım, taşınımını önleme Hayvanclığın gelişimi	Ha	250	382	0	0	0,0	0	0	0,0				
		Rehabilitasyon Tesis	ormanların iyileştirilmesi	Ha	1.784	3.411	0	0	0,0	0	0	0,0				
		Rehabilitasyon Bakım	ormanların iyileştirilmesi		3474	824	824	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Müşavirlik Hizmetleri	Danışman Hizmetleri Plan Yapımı			984	984	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Eğitim	Kapasite Geliştirme	Adet	10	1.945	1.945	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Orkøy Faaliyetleri				10.680	10.680	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Taşıt Alımı		Adet	7	1.800	1.800	0	0	0,0	0	0	0,0			
		İş makinası alımı		Adet	15	4.104	4.104	0	0	0,0	0	0	0,0			
		Fidanlıkların İyileştirilmesi				1.300	1.300	0	0	0,0	0	0	0,0			
		TOPLAM					17.692	30.400	0	0	0,0	0	0	0,0		

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(Şubat 2018)

ARTVİN		FAALİYET ADI		22.929		15.759	69		
		1-Toprak muhafaza tesis	Hektar	6.347	6.047	6.210	98	3.172	52
		2-Toprak muhafaza bakım	Hektar	7.410	543	7.410	100	492	90
		3-Mera ıslahı	Hektar	539	493	539	100	430	87
		4-Fidanlıkların iyileştirilmesi	Adet	4	766	2	50	424	55
		5-Plan yapımı	Adet						
		6-Çğ kontrol etüt ve müh. çalışmaları	Alan						
		7-Teknik inceleme ve eğitim	14						
		8-Uzman kiralama,izleme değ.,tercüman	+						
		9-Rehabilitasyon Tesis	Hektar	2.782	4.774	2.782	100	2.393	50
		10-Rehabilitasyon Bakım	Hektar	2.599	922	2.599	100	260	28
		11-Orköy faaliyetleri	+	0	8.284	0	0	7.746	94
		Arılı kovan dağıtımı (1ünite= 20 arılı kovan)	ünite	368	1.847	383	104	1.853	100
		Elektero şoklu tel çit sistemi	adet	350	0	333	95	0	0
		Sera tesisi	adet	14	0	7	50	0	0
		Güneş enerjili su ısıtma sistemi	adet	130	0	230	177	0	0
		ısı yalıtımı, sobalı kalorifer sistemi	adet	96	1.107	75	78	1.423	129
		ısı etken soba	adet						
		Güneş enerjili elektrik üretim paneli	Adet						
		Dam örtülüğü	adet						
		12-Ekosistem tabanlı orman yönetimi	adet						
		13-Odun Dışı Orm. Ür. Etüdü ve Sür. Kullanımı	Alan						
		14-1 Taşıt alımı (T-14) kamyon	Adet	1	250	0	0	0	0
		Kamyon (T-14)	Adet	1	250	0	0	0	0
		pickup (4x4) (T-8)	Adet						
		Minibus (vip) (T-5)	Adet						
		14-2 İş makinası alımı	Adet	3	850	3	100	844	99
		Kazıcı yükleyici	adet	1	250	1	100	233	93
		Ekskavatör (5 ton)	adet	1	200	1	100	177	89
		Ekskavatör (22 ton)	adet	1	400	1	100	433	108
		Ekskavatör (35 ton)	adet						
		Traktör	adet						
		Kısa dorse taşıyıcı	adet						
BAYBURT		FAALİYET ADI		18.360		11.033	60		
		1-Toprak muhafaza tesis	Hektar	3.692	10.113	4.447	120	5.711	56
		2-Toprak muhafaza bakım	Hektar	3.773	1.427	3.773	100	465	33
		3-Mera ıslahı	Hektar	0	0	92	100	93	100
		4-Fidanlıkların iyileştirilmesi	Adet	1	197	1	100	191	97
		5-Plan yapımı	Adet						
		6-Çğ kontrol etüt ve müh. çalışmaları	Alan						
		7-Teknik inceleme ve eğitim	14						
		8-Uzman kiralama,izleme değ.,tercüman	+						
		9-Rehabilitasyon Tesis	Hektar	1.928	2.405	2.341	121	649	27
		10-Rehabilitasyon Bakım	Hektar	852	183	852	100	0	0
		11-Orköy faaliyetleri	+	0	2.934	0	0	3.081	105
		Arılı kovan dağıtımı (1ünite= 20 arılı kovan)	ünite	154	938	154	100	907	97
		Elektero şoklu tel çit sistemi	adet	154	0	154	100		
		Sera tesisi	adet						
		Güneş enerjili su ısıtma sistemi	adet	89	17	83	93		
		ısı yalıtımı, sobalı kalorifer sistemi	adet	37	656	39	105	874	133
		ısı etken soba	adet						
		Güneş enerjili elektrik üretim paneli	Adet						
		Dam örtülüğü	adet						
		12-Ekosistem tabanlı orman yönetimi	adet						
		13-Odun Dışı Orm. Ür. Etüdü ve Sür. Kullanımı	Alan						
		14-1 Taşıt alımı (T-14) kamyon	Adet	1	250	0	0	0	0
		Kamyon (T-14)	Adet	1	250	0	0	0	0
		pickup (4x4) (T-8)	Adet						
		Minibus (vip) (T-5)	Adet						
		14-2 İş makinası alımı	Adet	3	850	3	100	844	99
		Kazıcı yükleyici	adet	1	250	1	100	233	93
		Ekskavatör (5 ton)	adet	1	200	1	100	177	89
		Ekskavatör (22 ton)	adet	1	400	1	100	433	108
		Ekskavatör (35 ton)	adet						
		Traktör	adet						
		Kısa dorse taşıyıcı	adet						

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(Şubat 2018)

		FAALİYET ADI			43.986		27.080	62		
ERZURUM		1-Toprak muhafaza tesis	Hektar	14.703	25.184	15.165	103	12.336	49	
		2-Toprak muhafaza bakım	Hektar	11.317	1.769	10.779	95	265	15	
		3-Mera ıslahı	Hektar	2.856	584	2.669	93	407	70	
		4-Fidanlıkların iyileştirilmesi	Adet							
		5-Plan yapımı	Adet							
		6-Çiğ kontrol etüt ve müh. çalışmaları	Alan							
		7-Teknik inceleme ve eğitim	14							
		8-Uzman kiralama,izleme değ.,tercüman	+							
		9-Rehabilitasyon Tesis	Hektar	1.907	2.003	1.813	95	943	47	
		10-Rehabilitasyon Bakım	Hektar	532	32	532	100	6	19	
		11-Orkőy faaliyetleri	+	0	12.688			11.883	94	
		Arılı kovan dağıtımı (1ünite= 20 arılı kovan)	ünite	358	1.876	352	98	1.498	80	
		Elektro şoklu tel çit sistemi	adet	358	0	352	98	0	0	
		Sera tesisi	adet	176	1.815	203	115	1.278	70	
		Güneş enerjili su ısıtma sistemi	adet	611	1.172	594	97	871	74	
		ısı yalıtımı, sobalı kalorifer sistemi	adet	68	1.057	68	100	1.368	129	
		ısı etken soba	adet	141	0	141	100	0	0	
		Güneş enerjili elektrik üretim paneli	Adet	16	214	16	100	190	89	
		Dam örtülüğü	adet							
		12-Ekosistem tabanlı orman yönetimi	adet	1	266	1	100	244	92	
		13-Odun Dışı Orm. Ür. Etüdü ve Sür. Kullanımı	Alan							
		14-1 Taşıt alımı (T-14) kamyon	Adet	1	250	0	0	0	0	
		Kamyon (T-14)	Adet	1	250	0	0	0	0	
		pickup (4x4) (T-8)	Adet							
		Minibus (vip) (T-5)	Adet							
		14-2 İş makinası alımı	Adet	3	1.210	3	100	996	82	
		Kazıcı yükleyici	adet	1	410	1	100	233	57	
		Ekskavatör (5 ton)	adet	1	200	1	100	177	89	
		Ekskavatör (22 ton)	adet							
		Ekskavatör (35 ton)	adet	1	600	1	100	585	98	
		Traktör	adet							
		Kısa dorse taşıyıcı	adet							
	ANKARA		FAALİYET ADI			21.143		12.735	60	
			1-Toprak muhafaza tesis	Hektar						
			2-Toprak muhafaza bakım	Hektar						
			3-Mera ıslahı	Hektar						
			4-Fidanlıkların iyileştirilmesi	Adet	2	191	2	100	15	8
			5-Plan yapımı	Adet	15	1.957	14	93	1.297	66
			6-Çiğ kontrol etüt ve müh. çalışmaları	Alan	13	4.172	7	54	1.593	38
			7-Teknik inceleme ve eğitim	14	57	3.775	34	60	1.360	36
			8-Uzman kiralama,izleme değ.,tercüman	+		10.132	0		8.243	81
			9-Rehabilitasyon Tesis	Hektar						
			10-Rehabilitasyon Bakım	Hektar						
			11-Orkőy faaliyetleri	+	0	307	0	0	0	0
			Arılı kovan dağıtımı (1ünite= 20 arılı kovan)	ünite						
			Elektro şoklu tel çit sistemi	adet						
		Sera tesisi	adet							
		Güneş enerjili su ısıtma sistemi	adet							
		ısı yalıtımı, sobalı kalorifer sistemi	adet							
		ısı etken soba	adet							
		Güneş enerjili elektrik üretim paneli	Adet							
		Dam örtülüğü	adet							
		12-Ekosistem tabanlı orman yönetimi	adet	2	390	2	100	215	55	
		13-Odun Dışı Orm. Ür. Etüdü ve Sür. Kullanımı	Alan	1	410	1	100	27	7	
		14-1 Taşıt alımı (T-14) kamyon	Adet							
		Kamyon (T-14)	Adet							
		pickup (4x4) (T-8)	Adet							
		Minibus (vip) (T-5)	Adet							
		14-2 İş makinası alımı	Adet							
		Kazıcı yükleyici	adet							
		Ekskavatör (5 ton)	adet							
		Ekskavatör (22 ton)	adet							
		Ekskavatör (35 ton)	adet							
		Traktör	adet							
		Kısa dorse taşıyıcı	adet							

Ek-5: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Erzurum ve Artvin illeri yazışmaları

SAYI:

/02/2018

KONU: Çoruh NHR Projesi 2018 yılı ORKÖY Programı

DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ-a: Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün 15.01.2108 tarih ve E.86923 sayılı yazısı

b: Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün 26.01.2108 tarih ve E.199467 sayılı yazısı

c: Orman Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığının 01.02.2108 tarih ve E.242996 sayılı yazısı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün İlgî- ve b yazıları ile gönderdiği Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak olan 2018 yılı ORKÖY Çalışma Programında değişiklik talebi ve yersel dağılımı İlgî-c'deki Orman Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığının yazısı ile uygun görülmüştür.

Program değişikliği Proje Yönetimimizce de uygun bulunmuş olup, çalışmaların belirlenen zaman planı içerisinde gerçekleşmesinin sağlanması hususunda;
Gereğini arz/rica ederim.

Bilal GÜNEŞ
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Gereği:
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi:
ORKÖY DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SAYI:

/02/2018

KONU: Çoruh NHR Projesi 2017 Sera Kurulumu Ek İşleri

DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün 24.01.2108 tarih ve 44288365-360.99-E.182338 sayılı yazısı

İlgi yazınız ile Bölge Müdürlüğünüzce Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında gerçekleştirilen 2017 yılı sera kurulum faaliyetlerindeki ilave işler için ek ödenek talep edilmektedir. Söz konusu talebiniz uygun görülmüş olup, söz konusu çalışma için öncelikle, Bölge Müdürlüğünüze proje kapsamında verilen 2018 yılı ORKÖY ödeneğinin kullanılması, ilave ödenek talebinizin ödeneklerin harcanma durumuna göre yıl içerisinde karşılanacağı hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bilal GÜNEŞ
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Gereği:

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi:

ORKÖY DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SAYI:

/02/2018

KONU: Çoruh NHRP faaliyetleri

ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ-a)14.12.2107 tarih ve E-2662982 sayılı yazınız

b) 04.01.2018 tarih ve E-29126 sayılı yazımız

c) 09.02.2018 tarih ve E-302244 sayılı yazınız

İlgi a'daki yazınıza istinaden ilgi-b'deki yazımız ile Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak olan Toprak muhafaza, mera ıslahı ve bozuk orman rehabilitasyonu çalışmalarını için Danışman mühendis hizmet alımı için Olur verilmiştir.

İlgi c'deki yazınız ile Toprak Muhafaza Havza Islahı Dairesi Başkanlığı özel bütçesinden yapılması talep edilen 11 adet Danışman Mühendis alımının 8'e düşürülmesi, bölgenizde Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çalışmalarına ağırlık verileceğinden hareketle proje için talep edilen 8 adet Danışman Mühendis alımının 13 adet olarak alımına onay verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu mühendislik hizmet alımı talebiniz, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak olan Toprak muhafaza, mera ıslahı ve bozuk orman rehabilitasyonu çalışmalarını kapsamında proje kontrolü, revizesi, aplikasyon, uygulama kontrolü vb. çalışmalarında işlendirilmek üzere, uygun görülmüştür.

Gereğini rica ederim.

Bilal GÜNEŞ
Proje Müdürü
Daire Başkanı

Ek-6: 2013 Orman Ve Su Şurası Raporu Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili bölümler

Ormanlık ve Su Şurası 2013

KARAR NO	ORMANCILIK 1-2-3
Karar	A) Orman Alanları İle Sunduğu Ürün Ve Hizmetleri Azaltıcı Tehditlerin Önüne Geçilmesi İçin Tedbirler Artırılmalıdır.
Uygulanacak Strateji ve Politikalar	Orman alanları ile sunduğu ürün ve hizmetler korunmalıdır.
Eylemin Adı	Mera ıslahı projelerinin hazırlanması
Eylemin Açıklaması	Orman içi, orman kenarı, orman bitişiği meralarda proje kapsamında belirlenen alanlarda iyileştirme çalışmalarının yapılması
Eylemin Adımları	Mera ıslahı çalışmaları yapılacak alanların belirlenmesi ve ıslah projelerinin hazırlanması
Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Yıllık
Sorumlu Birim	OGM
İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar	Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler ve Araştırma Kurumları
İlişkili İhtisas Grupları	Toprak Muhafaza, Mera Islahı ve Erozyon Kontrolü İhtisas Grubu
1. Dönem Gerçekleşmeler	
-	
2. Dönem Gerçekleşmeler	
2014 Yılında; 32 ilde Mera Islah çalışmaları yapılmış olup, 10.000 ha programa karşılık 16.212 hektar gerçekleştirilmiştir.	
3. Dönem Gerçekleşmeler	
2015 Yılında; 6 ilde Mera Islah çalışmaları yapılmış olup, 10.000 ha programa karşılık 2.860 hektar gerçekleştirilmiştir.	
4. Dönem Gerçekleşmeler	
<ul style="list-style-type: none">• 30 ilde mera ıslah maksadıyla 40 adet proje yapımı gerçekleştirilerek uygulamaya geçilmiştir. 2015 yılında 10.000 ha programa karşılık toplam 13.000 ha. alanda gerçekleştirilmiştir. Islah çalışması yapılan meralarda ot verimini arttırmaya yönelik kültürel ve teknik tedbirler alınmıştır.• 2016 yılında da 10.000 hektar alanda mera ıslahı çalışması yapılması planlanmıştır.	
5. Dönem Gerçekleşmeler (01 Ocak-30 Haziran 2016)	
2016 yılı ilk altı aylık dönemde 2.900 hektar alanda mera ıslahı çalışması yapılmıştır.	
6. Dönem Gerçekleşmeler (01 Temmuz-31 Aralık 2016)	
İlişkili İhtisas Gruplarının Yaptığı Çalışmalar	
Toprak Muhafaza, Mera Islahı ve Erozyon Kontrolü İhtisas Grubu, 2016 yılı ilk altı aylık dönemde 2 kez toplanmış, "Mera" alt çalışma grubu ve personel listesi oluşturulmuş, bununla ilgili Genel Müdürlük Makamından "Olur" alınmıştır.	

Karşılaşılan Sorunlar / Darboğazlar	
Çözüme Yönelik Alınacak Tedbirler	
Değerlendirmeler	
Genel Müdür	
Müsteşar Yardımcısı	
Müsteşar	

KARAR NO	ORMANCILIK 1-2-3
Karar	A) Orman Alanları İle Sunduğu Ürün Ve Hizmetleri Azaltıcı Tehditlerin Önüne Geçilmesi İçin Tedbirler Artırılmalıdır.
Uygulanacak Strateji ve Politikalar	Orman alanları ile sunduğu ürün ve hizmetler korunmalıdır.
Eylemin Adı	Toprak muhafaza projelerinin hazırlanması
Eylemin Açıklaması	Toprak muhafaza kapsamında hazırlanan erozyon önleme projeleri eylem planları ile sel, heyelan, çığ kontrolü çalışmalarının yapılması
Eylemin Adımları	2013-2017 yılları arasında uygulanması planlanan "Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Yukarı Havza Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı" uygulanması ve izleme-değerlendirme sisteminin kurulması
Başlangıç ve Bitiş Tarihi	2013-2017
Sorumlu Birim	OGM
İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar	Başbakanlık, DSİ, ÇEM ve Araştırma Kurumları
İlişkili İhtisas Grupları	Toprak Muhafaza, Mera Islahı ve Erozyon Kontrolü İhtisas Grubu
1.Dönem Gerçekleşmeler	
Mezkur eylem planlarının uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız ÇEM Genel Müdürlüğüne geliştirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi üzerinden uygulamaların takibi yapılacak olup, Sitem çalışmaları sonuçlandırıldığında, Sisteme veri ve bilgi girişlerine başlanabilecektir.	
2.Dönem Gerçekleşmeler	
Eylem Planlarındaki çalışmalar ÇEM Genel Müdürlüğüne geliştirilen sisteme girilmektedir.	
3. Dönem Gerçekleşmeler	
Sistemin verimli çalışması için bilgi alış-verişi yapılmaktadır.	
4. Dönem Gerçekleşmeler	

- 2015 yılında 65.000 hektarda toprak muhafaza tesis, 244.000 hektarda toprak muhafaza bakım çalışması gerçekleştirilmiştir.
- 2013-2017 dönemi "Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı" kapsamında; 50 adet sel havzasında ve 90 adet baraj ve gölet havzasında ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Eylem Planları kapsamındaki çalışmalar faaliyetlerin takip edildiği www.faaliyet.gov.tr linkine Orman Bölge Müdürlüklerince girilmektedir.
- 2015 yılında 22 adet toprak muhafaza, 21 adet yeşil kuşak baraj havzası ağaçlandırma, 16 adet sel kontrolü, 13 adet çığ kontrol projesi ile 9 adet heyelan kontrol projesi hazırlanmış, uygulamalara geçilmiştir.

5. Dönem Gerçekleşmeler (01 Ocak-30 Haziran 2016)

2016 yılı ilk altı aylık dönemde 12.894 hektar alanda toprak muhafaza tesis, 90.805 ha alanda toprak muhafaza bakım çalışması yapılmıştır.

6. Dönem Gerçekleşmeler (01 Temmuz-31 Aralık 2016)

İlişkili İhtisas Gruplarının Yaptığı Çalışmalar

- Toprak Muhafaza, Mera Islahı ve Erozyon Kontrolü İhtisas Grubu, 2016 yılı ilk altı aylık dönemde 2 kez toplanmış, "Çığ ve Heyelan" alt çalışma grubu ve personel listesi oluşturulmuş, bununla ilgili Genel Müdürlük Makamından "Olur" alınmıştır.
- Erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında Mayıs ayında "Ankara-Kızılcahamam-Gökçeyurt Uluslararası Erozyon Kontrol Merkezinde" uygulamalı eğitim verilmiştir.

Karşılaşılan Sorunlar / Darboğazlar

Çözüme Yönelik Alınacak Tedbirler

Değerlendirmeler

Genel Müdür	
Müsteşar Yardımcısı	
Müsteşar	

KARAR NO	ORMANCILIK 7-8-9
Karar	A) Ormancılık Çalışmaları Toplumun İhtiyaçları Doğrultusunda Havza Bazında Katılımcı Yaklaşımlar Dikkate Alınarak Planlanmalı ve Uygulanmalıdır.
Strateji ve Politikalar	Havza bazlı planlama ve ormancılık uygulamaları geliştirilmeli.
Eylemin Adı	Havza planlarının hazırlanması
Eylemin Açıklaması	Havza planlarının katılımcı yaklaşımlarla ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması ve uygulamaya aktarılmasının temin edilmesi
Eylemin Adımları	Havza planlamasında tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınarak kurumlar arası işbirliğinin sağlanması, üst havza çalışmaları ile etkilerinin görüleceği alt havza çalışmalarının eş zamanlı olarak yapılması, planlama, hazırlama ve uygulama

	safhalarında; iklim değişikliği, çevre dengesi, biyolojik çeşitlilik, kıyı ekosistemi gibi konular ve geleceğe yönelik beklentilerin dikkate alınması
Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sürekli
Sorumlu Birim	OGM
İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar	Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mikro havza planı uygulama birimleri
İlişkili İhtisas Grupları	Toprak Muhafaza, Mera Islahı ve Erozyon Kontrolü İhtisas Grubu
1.Dönem Gerçekleşmeler	
Uygulaması tamamlanan Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi ile uygulaması devam eden Murat ve Çoruh Nehri havzaları rehabilitasyon projeleri hazırlık sürecinde paydaş görüşleri alınmıştır. Bununla birlikte hazırlık çalışmaları devam eden Kızılırmak ve Akarçay Havzası Rehabilitasyon Projelerinde planlama ve uygulama sürecinde; paydaş görüşleri yanında, iklim değişikliği, çevre dengesi, biyolojik çeşitlilik, kıyı ekosistemi gibi konular ve geleceğe yönelik beklentilerde dikkate alınması öngörülmektedir.	
2.Dönem Gerçekleşmeler	
Uygulaması tamamlanan “Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi” ile uygulaması devam eden “Murat ve Çoruh Nehri Havzaları Rehabilitasyon Projeleri” devam etmektedir. Bununla birlikte hazırlık çalışmaları devam eden Kızılırmak ve Akarçay Havzası, Su Yönetimi koordinatörlüğünde ve Dünya Bankası işbirliğiyle birlikte GTHB, Hazine Müsteşarlığı ,DSİ, ÇEM gibi kuruluşların paydaş olduğu Akarçay ve Kızılırmak Havzası Entegre Havza yönetimi kapsamında hazırlanmakta olup, çalışmalar devam etmektedir.	
3. Dönem Gerçekleşmeler	
“Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi” nin uygulanması tamamlanmış olup, “Murat ve Çoruh Nehri Havzaları Rehabilitasyon Projeleri” ise devam etmektedir. Bununla birlikte hazırlık çalışmaları devam eden Kızılırmak ve Akarçay Havzası Rehabilitasyon Projeleri de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ,DSİ, ÇEM gibi kuruluşların paydaş olduğu Akarçay ve Kızılırmak Havzası Entegre Havza yönetimi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.	
4. Dönem Gerçekleşmeler	
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinde bugüne kadar 15 adet, Çoruh Nehri Havzaları Rehabilitasyon Projesinde 13 adet mikro havzanın planlamasına yönelik çalışmalar bitirilmiş olup, uygulamaları devam etmektedir. Ayrıca 22 orman bölge müdürlüğünde havza bazlı çalışılmasına yönelik entegre havza planları yapılmış, uygulamalara geçilmiştir. Murat ve Çoruh Havzaları Rehabilitasyon Projeleri kapsamında; 2015 yılı sonu itibariyle; 177 ünite arılı kovan, 1.328 adet güneş enerjili su ısıtma sistemi,70 adet sera, 544 adet eve ısı yalıtımı, 1.300 dekar alanda meyve bahçesi kurulumu, 1.330 aileye kuzine soba desteği verilmiştir. 2015 yılında Çoruh ve Murat Nehri Havzaları Rehabilitasyon Projesi kapsamında 11.000 hektar alanda Toprak Muhafaza gayesiyle ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, 1.820 dekar alanda mera ıslahı çalışması gerçekleştirilmiştir.	
5. Dönem Gerçekleşmeler (01 Ocak-30 Haziran 2016)	

- Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında; 2016 yılında 13 mikrohavzada 9.043 ha Toprak muhafaza tesis çalışmasından 1196 ha sahada çalışmalar tamamlanmak üzeredir. 1.998 ha Mera ıslahı çalışmasının hizmet alımı işlemleri devam etmektedir. 2.668 ha bozuk orman rehabilitasyon çalışmasından 572 ha sahada çalışmalar tamamlanmak üzeredir.

- ÇNHRP Projesi kapsamında; Orköy faaliyetleri kapsamında Bayburt'ta 18 ünite (360 adet) arılı kovan ile 18 adet elektroşoklu çit sistemi; Artvin'de, 87 ünite (1740 adet) arılı kovan ile 147 adet elektroşoklu çit sistemi, 50 ünite (1000 adet) arı ailesi ile 60 ünite arı kovani (1200 adet) dağıtımı Erzurum'da 138 ünite (2760 adet) arılı kovan ile 138 adet elektroşoklu çit sistemi dağıtımı ve kurulumu ile 64 adet seranın modernizasyonu gerçekleştirilmiştir. Diğer çalışmaların hizmet alım süreci devam etmektedir.

- Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (MNHRP) kapsamında; 2016 yılında 373,3 ha ağaçlandırma tesis, 685,9 ha ağaçlandırma bakım, 100 ha meşe rehabilitasyonu, 150 ha meşe rehabilitasyonu bakım, 4336,56 ha erozyon kontrolü tesis, 2834 ha erozyon kontrolü bakım, 5 adet hayvan içme suyu sıvatları, 5 adet Ortak kullanıma açık basit hayvan barınakları, 1300,4 da yem bitkisi üretimi, 7 adet hayvan barınaklarının iyileştirilmesi, 833 da kapalı meyve bahçesi tesisi, 37 adet plastik örtü (sera) altında sebze üretimi, 53 da tarlada sebze üretiminin geliştirilmesi, 485 da tarla içi damla sulama tesisi, 100 adet güneş enerjili su ısıtma sistemleri yapılmıştır.

6. Dönem Gerçekleşmeler (01 Temmuz-31 Aralık 2016)

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında; 2016 yılında 13 mikrohavzada 8.609 ha Toprak muhafaza tesis, 6.749 ha Toprak muhafaza bakım, 1.998 ha Mera ıslahı, 2.668 ha bozuk orman rehabilitasyonu tesis, 1.093 ha bozuk orman rehabilitasyonu bakım çalışması tamamlanmıştır. ÇNHRP Projesi kapsamında; Orköy faaliyetleri kapsamında Bayburt'ta 18 ünite (360 adet) arılı kovan ile 18 adet elektroşoklu çit sistemi, 50 adet güneş enerjili su ısıtma sistemi kurulumu; Artvin'de, 87 ünite (1740 adet) arılı kovan ile 147 adet elektroşoklu çit sistemi, 50 ünite (1000 adet) arı ailesi ile 60 ünite arı kovani (1200 adet) dağıtımı Erzurum'da 138 ünite (2760 adet) arılı kovan ile 138 adet elektroşoklu çit sistemi dağıtımı ve kurulumu; 43 adet sera kurulumu ve 64 adet seranın modernizasyonu ile 99 adet güneş enerjili su ısıtma sistemi kurulumu gerçekleştirilmiş, 141 adet ısı etken soba dağıtımı yapılmıştır. Çalışmalar yılı programı kapsamında sürdürülmekte olup, eylem ve karara dair önemli gelişmeler sağlanmıştır.

7. Dönem Gerçekleşmeler (01 Ocak-31 Aralık 2017)

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında; 2017 yılında 13 mikrohavzada 5.255 ha Toprak muhafaza tesis, 12.336 ha Toprak muhafaza bakım, 957 ha Mera ıslahı, 628 ha bozuk orman rehabilitasyonu tesis, 2.890 ha bozuk orman rehabilitasyonu bakım çalışması tamamlanmıştır. Fidanlıkların iyileştirilmesi kapsamında Artvin Ardanuç fidanlığına bir adet sera kurulmuştur. ÇNHRP Projesi Orköy faaliyetleri kapsamında Bayburt'ta 68 ünite (1.360 adet) arılı kovan dağıtımı yapılmış ve 68 adet elektroşoklu çit sistemi kurulmuştur. 39 eve dıştan ısı yalıtımı (mantolama) yapılmış ve 30 eve katı yakıtlı sobalı kalorifer sistemi kurulmuştur. Artvin'de, 90 ünite (1800 adet) arılı kovan dağıtımı yapılmış ve 90 adet elektroşoklu tel çit sistemi kurulmuş, 66 eve iç ve dış ısı yalıtımı (mantolama)(Camili MH'da 33 adet içten yalıtım, Veliköy MH'da 33 adet dıştan yalıtım) yapılmış ve 66 eve katı yakıtlı sobalı kalorifer sistemi kurulmuştur. Erzurum'da 127 ünite (2540 adet) arılı kovan dağıtımı yapılmış ve 127 adet elektroşoklu çit sistemi

kurulmuştur. 40 adet sera kurulumu ile 415 adet güneş enerjili su ısıtma sistemi kurulumu gerçekleştirilmiş, 68 eve dıştan ısı yalıtımı (mantolama) yapılmış ve 68 eve katı yakıtlı sobalı kalorifer sistemi kurulmuştur. Elektriği olmayan yaylalarda 16 adet güneş enerjili elektrik üretim paneli kurulmuştur. JİCA ve Hazine Müsteşarlığının onayı ile projede yapılan erozyon kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere 3 adet kazıcı-yükleyici, 3 adet mini ekskavatör, 3 adet büyük ekskavatör (22 ve 30 ton) alınmıştır. Çalışmalar yılı programı kapsamında sürdürülmekte olup, eylem ve karara dair önemli gelişmeler sağlanmıştır.

İlişkili İhtisas Gruplarının Yaptığı Çalışmalar

-

Karşılaşılan Sorunlar / Darboğazlar

- ÇNHRP: Çoruh havzasının zor arazi ve uzun kış şartları nedeniyle çalışma süresinin kısa ve zor olması,
- ÇNHRP: Personel değişiklikleri, rotasyon vb. nedeniyle başka yerlere atama ve yer değiştirme nedeniyle giden personelin yerine personel gelmemesi, yeni gelen personelin projeye adaptasyonunun zaman alması ve bunun da proje faaliyetlerini olumsuz etkilemesi.

Çözüme Yönelik Alınacak Tedbirler

- ÇNHRP: Projede çalışan veya görevlendirilen personelin zorunlu haller dışında en az proje süresince görev ve yer değişikliğinin yapılmaması.

Değerlendirmeler

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

KARAR NO	ORMANCILIK 7-8-9
Karar	A) Ormancılık Çalışmaları Toplumun İhtiyaçları Doğrultusunda Havza Bazında Katılımcı Yaklaşımlar Dikkate Alınarak Planlanmalı Ve Uygulanmalıdır.
Uygulanacak Strateji ve Politikalar	Havza bazlı planlama ve ormancılık uygulamaları geliştirilmeli.
Eylemin Adı	Havza bazlı planlama konusunda uygulayıcı birimlere eğitim programlarının düzenlenmesi
Eylemin Açıklaması	Uygulayıcı birimlerin; planlama, hazırlama ve uygulama konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi,
Eylemin Adımları	Hizmet içi eğitimlerin artırılması
Başlangıç ve Bitiş Tarihi	2018

Sorumlu Birim	OGM
İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar	Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Dış Kaynak Sağlayan Finansör Kuruluşlar
İlişkili İhtisas Grupları	Toprak Muhafaza, Mera Islahı ve Erozyon Kontrolü İhtisas Grubu
1. Dönem Gerçekleşmeler	
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile birlikte 03-06 Şubat 2014 tarihinde Afyonkarahisar'da "Havza Rehabilitasyonu Planlama Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.	
2. Dönem Gerçekleşmeler	
Genel Müdürlüğümüz 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan "Toprak Muhafaza, Mera ve Havza Islahı Teknikleri" semineri 22-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılmıştır.	
3. Dönem Gerçekleşmeler	
Genel Müdürlüğümüz 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programınının 41.sirasında yer alan ve Daire Başkanlığımız tarafından yapılması planlanmış olan "Toprak Muhafaza, Mera ve Havza Islahı Teknikleri" konulu eğitim 28-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya'da yapılmıştır.	
4. Dönem Gerçekleşmeler	
2015 yılında havza bazlı çalışmaların yapıldığı Çoruh ve Murat Nehri Havzalarında çalışanlara ve paydaşlara havza bazlı çalışmalar konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca 2015 yılında 5 ayı bölgede yapılan bölgesel etüt proje eğitimlerinde havza bazlı çalışmalar proje yapımcılarına anlatılmıştır.	
5. Dönem Gerçekleşmeler (01 Ocak-30 Haziran 2016)	
2016 yılında havza bazlı çalışmaların yapıldığı Çoruh Nehri Havzasında çalışanlara Katılımcı ve entegre havza yönetimi eğitimi verilmiş, Artvin, Bayburt ve Erzurum'da ayrı ayrı olmak üzere paydaşlara yönelik olarak 1.aşaması teorik 2. aşaması uygulamalı arıcılık eğitimleri verilmiştir.	
6. Dönem Gerçekleşmeler (01 Temmuz-31 Aralık 2016)	
- Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında Arıcılık, Seracılık, Toprak muhafaza, rehabilitasyon konularında alanda uygulamalı eğitimler verilmiştir.	
7. Dönem Gerçekleşmeler (01 Ocak-31 Aralık 2017)	
- Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında Arıcılık, Seracılık, Toprak muhafaza, rehabilitasyon konularında alanda uygulamalı eğitimler verilmiştir. Artvin Bayburt ve Erzurum'da proje köylerinde hayvancılıkla uğraşan köylülere Aksaray'da Sütas Eğitim tesislerinde 4 defa "Süt Hayvancılığı Eğitimi" verilmiştir.	
İlişkili İhtisas Gruplarının Yaptığı Çalışmalar	
Karşılaşılan Sorunlar / Darboğazlar	
Çözüme Yönelik Alınacak Tedbirler	
-	
Değerlendirmeler	

Genel Müdür	
Müsteşar Yardımcısı	
Müsteşar	

KARAR NO	ORMANCILIK 7-8-9
Karar	A) Ormanlık Çalışmaları Toplumun İhtiyaçları Doğrultusunda Havza Bazında Katılımcı Yaklaşımlar Dikkate Alınarak Planlanmalı Ve Uygulanmalıdır.
Strateji ve Politikalar	Havza bazlı planlama ve ormancılık uygulamaları geliştirilmeli.
Eylemin Adı	Mikrohavza planı uygulamalarının takibi için izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması
Eylemin Açıklaması	Uygulaması başlayan mikro havza planlarının yaygınlaştırılması öncesinde aksayan yönlerinin tespit edilerek yapılacak planların uygulanabilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve fayda maliyet analizine dayalı olarak yaygınlaştırılması
Eylemin Adımları	Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde başlayan "Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında hazırlanan izleme-değerlendirme sisteminin diğer havza planlarında yaygınlaştırılabilecek düzeyde hazırlanması
Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sürekli
Sorumlu Birim	OGM
İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar	Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Dış Kaynak Sağlayan Finansör Kuruluşlar, Uluslararası Kuruluşlar
İlişkili İhtisas Grupları	Toprak Muhafaza, Mera Islahı ve Erozyon Kontrolü İhtisas Grubu
1. Dönem Gerçekleşmeler	
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında izleme ve Değerlendirme Sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 21 adet mikrohavza planı tamamlanmış, çalışmaları devam eden 6 adet mikrohavza planının ise Eylül 2014 sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.	
2. Dönem Gerçekleşmeler	
"Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında izleme ve Değerlendirme Sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 22 adet mikro havza planı tamamlanmış, çalışmaları devam eden 5 adet mikro havza ise 2015 sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.	
3. Dönem Gerçekleşmeler	
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında izleme ve Değerlendirme Sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir. Bugüne kadar toplam 22 adet mikro havza planı tamamlanmış, çalışmaları devam eden 5 adet mikro havza ise 2015 sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir	
4. Dönem Gerçekleşmeler	

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 1 adet sediment ölçüm istasyonu, 2 adet meteorolojik ölçüm istasyonu kurulmuştur. Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında izleme değerlendirme sisteminin kurulması için ihale yapılmış çalışmalar devam etmektedir.

5. Dönem Gerçekleşmeler (01 Ocak-30 Haziran 2016)

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamındaki 13 MH'da toprak erozyonu- vejetasyon izleme ve sosyo ekonomik durum mevcut durum tespitleri tamamlanmıştır. 2016 ikinci dönemden itibaren ara izlemeler başlayacaktır.

6. Dönem Gerçekleşmeler (01 Temmuz-31 Aralık 2016)

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamındaki 13 MH'da toprak erozyonu- vejetasyon izleme ve sosyo ekonomik durum mevcut durum tespitleri tamamlanmıştır. 2016 ikinci dönemde plan uygulamalarının başladığı ilk 4 mikrohavzada (Artvin-Yusufeli, Bayburt-Masat, Erzurum-İspir ve Oltu MH) toprak erozyonu- vejetasyon izleme ve sosyo ekonomik durum açısından ara izleme çalışmaları yapılmış, analizleri devam etmektedir.

7. Dönem Gerçekleşmeler (01 Ocak-31 Aralık 2017)

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurma çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamındaki 13 MH'da toprak erozyonu- vejetasyon izleme ve sosyo ekonomik durum mevcut durum tespitleri tamamlanmıştır. 2016 ikinci dönemde plan uygulamalarının başladığı ilk 4 mikrohavzada (Artvin-Yusufeli, Bayburt-Masat, Erzurum-İspir ve Oltu MH) toprak erozyonu- vejetasyon izleme ve sosyo ekonomik durum açısından ara izleme çalışmaları yapılmış, analizleri tamamlanmıştır. 2018 yılında 13 Mikrohavzada final izleme yapılacak olup proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucu elde edilen çıktılar ortaya konulacaktır.

İlişkili İhtisas Gruplarının Yaptığı Çalışmalar

-

Karşılaşılan Sorunlar / Darboğazlar

-

Çözüme Yönelik Alınacak Tedbirler

-

Değerlendirmeler

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar